

承德市宽城县民训河下游山洪沟防洪治理工程项目支出绩效自评表

(2024 年度)



| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------|------------|--|------------|--------|----|-------------|
| 项目名称 | | 承德市宽城县民训河下游山洪沟防洪治理工程 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | 宽城满族自治县水务局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1205.84 | 1205.84 | 974.228613 | 10分 | 80.79% | 8 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1205.84 | 1205.84 | 974.228613 | — | 80.79% | — | |
| | 上年结转 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 民训河下游山洪沟防洪治理项目，计划通过开展山洪沟治理 2.981 公里，保护 2587 人防洪安全。 | | | 民训河下游山洪沟防洪治理项目完成河道治理 2.981 公里，保护 2587 人防洪安全。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 50分 | 数量指标 | 河流治理(修复) | ≥2.981公里 | 2.981 | 10 | 10 | |
| | | | 工程量完成率 | 100% | 100.00% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 已建工程合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 工程按时完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 河流治理(修复) | ≤404.5万元/公 | 385.15万元/ | 5 | 5 | |
| | 工程建设总成本 | | ≤1205.84万元 | 1148.138343 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 保护村数量 | ≥2个 | 2个 | 10 | 10 | |
| | | | 保护人口数量 | ≥0.2587万人 | 0.2587万人 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | ≥20年 | 20年 | 5 | 5 | |
| 工程是否达到设 | 是 | | 是 | 5 | 5 | | | |
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |